

2017. november 16.

Sárvár Város Önkormányzata

PROJEKT TÁJÉKOZATÓ

ITT ÉPÜL A ZÖLD VÁROS – JÓ ÜTEMBEN HALAD A HILD PARK FELÚJÍTÁSA SÁRVÁRON

Sárvár Város „Zöld Infrastruktúra hálózat és kereskedelmi-szolgáltató területek rekonstrukciója a Hild parkban és a környező területeken” című TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00004 pályázati kódszámú Európai Unió pályázat keretében Sárvár Város Hild parkjának fejlesztése befejezés fázisában.

Sárvár város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása kapcsán meglévő zöldterületeinek fejlesztését, minőségi bővítését. A közterületek vonatkozásában különös jelentőséggel bír a kereskedelmi/szolgáltató funkciójú terek megújítása. Az önkormányzat a fent említett feladatai, városfejlesztési céljai között kiemelt helyet foglal el a Hild park és a környező terület rekonstrukciója.

Támogatási szerződésben megítélt és elnyert támogatás összege: 235 000 000 Ft

A kivitelezésről készített projekt tájékoztató időszaka 2017. szeptember 30 - 2017. november 15.

Tárgyidőszakban történt események:

- Térkőburkolat rakása finomzúzalék ágyazatra.
- A várkerületi épület mögötti úton térkő burkolat rakása finomzúzalék ágyazatra.
- A főutcáról a térre bevezető úton ágyazat finomtükör készítése, tömörítése és útalap betonozása
- 2017. október 6-én megrendelővel közösen helyszíni szemlét tartottunk, Egyeztetésre került a térkőburkolatok rakásmintája. Vállalkozó által bemutatott 2 féle rakásmintát Megrendelővel közösen megnéztük. Megrendelő kéri Vállalkozót, hogy a térkőburkolat egységesen a már a D-i oldalon lerakott módon soronkénti rakással kerüljön megvalósításra a leendő országútszél előtti útszakaszon is.
- Acélszerkezet felállítása, pillérek lecsavarozása. Felső szerkezet rászerezése vasbeton pillérekre, acél oszlopokra.
- A felállított acélszerkezet festése, fedőmázolása.
- A tetőlevezető esőcsatornához szükséges "állványcsövek" alatti hordalékfogós "öntvény csizmák" elhelyezése és bebetonozása.
- Az országútszél előtti-melletti ívekben Naturo térkő rakása előtt kombi kövek darabolása a körívnek megfelelően. A résfolyóka melletti 3,70 m-es mélységben Naturo térkövek rakása. Az országútszél előtti 3 m-es körív kijelölése, kövek vágása ívben.
- Az országútszél előtti-melletti ívekben Naturo térkő rakása előtt kombi kövek darabolása a körívnek megfelelően. Az országútszél előtti 3 m-es körívben Naturo kiskocka kövekből

- térkőburkolat építése finomzúzalék ágyazatra. Széleken, végeken kövek bevágása, bedarabolása. Elkészült burkolatok besöprése homokkal
- Az árnyékoló tetőszerkezetének építése terv szerint fából.
- Az árnyékoló szigetelése, bádogozása. Tetőlevezető esőcsatorna építése, valamint a tetőszerkezet alsó részére az aqua panel számára tartó szerkezet elhelyezése. Az árnyékoló gránitburkolatának készítése terv szerint. A tetőlevezető esőcsatorna bekötése a rendszerbe.
- Az országzászló előtti térkőburkolatok bedarabolása, besöprése.
- Megrendelő kéri T. Vállalkozót, hogy a Júdás napi vásárra a közvilágítás, továbbá a helyszínen leegyeztetett útfelületek burkolása készüljön el. A tér többi részét le kell szalagozni a vásár idejére.
- Faveremrácsokba fák helyének kialakítása, faültetés. A fő utcától kezdve Arte Pest Buda térkő építése finomzúzalék ágyazatra. A templom és a 7. számú ház előtt elkészült térkőburkolat részen kövek bedarabolása szélekbe, végekbe, besöprés, tömörítés.
- A fő utcától kezdve Arte Pest Buda térkő építése finomzúzalék ágyazatra. A faveremrácsok körül kiskocka kő burkolat készítése terv szerint. Az út részét képező Relazzó teraszburkolat párnafáinak elhelyezése, rögzítése.

A Vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője által összeállított – részteljesítési számlarészletezőben megnevezett munkarészek elkészülte alapján a kivitelezés teljesítése meghaladta a 75 %-os készültséget.

A vállalkozó kivitelező 2017-10-13 teljesítési dátummal jogosulttá vált a 3. sz. részszámla kiállítására nettó 54.038.545,- Ft értékben.

Köszönjük a lakosság megértését a kivitelezéssel együtt járó forgalomkorlátozásból származó kényelmetlenségekért.

További információ kérhető:

Hangonyi Zoltán sajtóreferens

Elérhetősége: telefonszám (30/9964246), e-mail cím (hangonyi@upcmail.hu)