



## SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Pf. 78. Tel.: 95/523-100, Fax: 95/320-230  
Hivatali kapu: SARVARONK KRID: 328729101

### Sárvár Város Polgármesterének 121/2020. (XI. 9.) számú határozata

a képviselő-testület feladat-és hatáskörének gyakorlása keretében hozott döntésről


A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 1. pontjában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) és Sárvár Város Önkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata 7. § (3) bekezdés a) pont 8. francia bekezdésében meghatározott feladat- és hatásköre gyakorlása keretében a következő határozatot hozom:

A „Kerékpáros turizmus fejlesztése a sárvári szabadidő- és pihenőparkban” című, TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00008 azonosítószerű projekt keretében kerékpárút építése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.

Határidő: azonnal  
Felelős: Kondora István polgármester

Sárvár, 2020. november 9.



  
/: Kondora István :/  
polgármester

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 2. számú módosítás

amely létrejött egyrészről: **Sárvár Város Önkormányzata**  
Székhelye: 9600 Sárvár, Várkerület utca 2.  
*Képviseli: Kondora István polgármester*  
Adószáma: 15733634-2-18  
Bankszámlaszáma: 11747037-15733634-10250000  
mint **Megrendelő**

másrészről: **TIA 2002 Kft.**  
Székhelye: 9600 Sárvár, Sótunyi út 13.  
*Képviseli: Inokai Krisztina*  
Cégjegyzék száma: 18-09-105253  
Bankszámlaszáma: 11747037-20023670-00000000  
Adószáma: 12936027-2-18  
Telefonszáma: +36303483084  
MKIK száma: 32A12679  
NÜJ száma: 668379003  
mint **Vállalkozó** (a továbbiakban együtt: **Felek**)

között az alábbiak szerint.

#### I. ELŐZMÉNYEK:

1. Felek között Sárváron, 2020. július 22-én vállalkozási szerződés jött létre a „*Kerékpáros turizmus fejlesztése a sárvári szabadidő- és pihenőparkban*” című, *TOP-1.2.1-15-VSI azonosítószámú projekt keretében kerékpárút építése*” tárgyú kivitelezési munkák elvégzésére. A vállalkozási szerződés 1. számú módosítása 2020. október 15-én került aláírásra.

#### II. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA:

Felek a vállalkozási szerződésüket a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

1. A szerződés 4. pontjában a

„Teljesítési határidő: A szerződés hatálybalépésétől számított 120 nap”

szövegrész helyébe a

„*Rész-teljesítési határidő*  
*(a játszótérre vonatkozó mélyépítési*  
*munkákon kívüli kivitelezési*  
*munkákra (hrsz. 1234/1):*

*A szerződés hatálybalépésétől számított 120 nap*

**Teljesítési határidő**

**(a játszótérre vonatkozó mélyépítési**

**munkák (hrsz. 1234/1) vonatkozásban): A játszótéri eszközök telepítéséről történő megrendelői értesítéstől számított 40 nap azzal, hogy a játszótéri burkolat készítési munkák elkezdésének legkorábbi időpontja az alkalmazandó technológia miatt 2021. március 15.”.**

szövegrész lép.

2. A szerződés 5.2. pontjában a

„Vállalkozó a műszaki ellenőr javaslata alapján 3 db rész-számlát és 1 db vég számlát nyújthat be az alábbiak szerint, a Megrendelő által igazolt tényleges teljesítést követően:

1. rész-számla: a készültség 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén,

2. rész-számla: a készültség 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén,

3. rész-számla: a készültség 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén,

Vég számla: a készültség 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén

nyújtható be.”

szövegrész helyébe a

**„Vállalkozó a műszaki ellenőr javaslata alapján 4 db rész-számlát és 1 db vég számlát nyújthat be az alábbiak szerint, a Megrendelő által igazolt tényleges teljesítést követően:**

**1. rész-számla: a készültség 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén,**

**2. rész-számla: a készültség 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén,**

**3. rész-számla: a készültség 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén,**

**4. rész-számla: nettó 55.857.197.- Ft összegben (a játszótérre vonatkozó mélyépítési munkákon kívüli kivitelezési munkák fennmaradó díja),**

**Vég számla: nettó 15.033.330.- Ft összegben (a játszótérre vonatkozó mélyépítési munkák díja)**

nyújtható be.”

szövegrész lép.

3. A szerződés 11. pontja kiegészül az alábbi ponttal:

**„11.5. A 11.1.-11.4. pontokat értelemszerűen alkalmazni kell a rész-teljesítési határidőt követő rész műszaki átadás-átvételi eljárás során is.”**

A módosítást az alábbi, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti körülmények indokolják:  
Megrendelő 2020. november 2-án megtartott kooperációs megbeszélésen tájékoztatta a Vállalkozót és a műszaki ellenőrt, hogy a „Kerékpáros turizmus fejlesztése a sárvári szabadidő- és pihenőparkban” című, TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00008 azonosítószámú projekt keretében játszótéri eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének a megállapítására és az eredmény kihirdetésére 2020. október 28. napján került sor. A közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés legkorábbi időpontja 2020. november 10. napja lehet.

A Megrendelő által adott tájékoztatás alapján a vállalkozási szerződésben vállalt teljesítési határidő a TIA 2002 Kft. által előre nem látható módon, az ellenőrzési körén kívül eső okból, tőle független objektív okból, az alábbi műszaki okok miatt nem teljesíthető:

Vállalkozó a 2020. november 5-én kelt akadályközlésében jelezte, a játszótéri gumiburkolat lefektetési munkái megkezdésének a feltétele, hogy a játszótéri eszközök kihelyezésre és rögzítésre kerüljenek, amit a „Kerékpáros turizmus fejlesztése a sárvári szabadidő- és pihenőparkban” című, TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00008 azonosítószámú projekt keretében játszótéri eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes vállalkozójának kell elvégeznie. A gumiburkolat levegő nedvességére szilárduló, egykomponensű, PUR kötőanyagból készül, részben CONIPUR 322, részben pedig CONIPUR 4080 (UV stabil) kötőanyagból. Az akadályközléshez csatolt termékleírás alapján az alapfelületi és bedolgozási hőmérséklet a CONIPUR 322 kötőanyag esetében minimum 8° C, míg a CONIPUR 4080 kötőanyag vonatkozásában minimum 10° C, ezért és mivel a játszótéri eszközök még nem kerültek kihelyezésre és rögzítésre, a vállalkozási szerződés szerinti eredeti teljesítési határidőre a gumiburkolat kivitelezése nem valósítható meg a vállalkozási szerződés 9.1. pontjában előírtaknak megfelelően (*Vállalkozó a kivitelezési munkát a vonatkozó Magyar Szabványok és előírások szerint, azok betartásával végzi.*) I. osztályú minőségben.

Horváth László ügyvezető, mint az ÚTMESTERVEK Kft. képviselője, és a „Kerékpáros turizmus fejlesztése a Sárvári szabadidő- és pihenő parkban” elnevezésű TOP-1.2.-15-VS1-2019-00008 azonosító számú projekt műszaki ellenőre úgy nyilatkozott, hogy a Vállalkozó akadályközlése jogos és javasolta annak elfogadását, a vállalkozási szerződés módosítását.

A Szerződő felek a Vállalkozási Szerződés egyéb pontjait változatlan tartalommal fenntartják.

Jelen szerződésmódosítást figyelmes elolvasás után, mint akaratunkkal mindenben egyezőt saját kezűleg írtuk alá.

Sárvár, 2020. november „.....”

Sárvár, 2020. november „.....”

.....  
**Megrendelő**  
Sárvár Város Önkormányzata  
Kondora István polgármester

.....  
**Vállalkozó**  
TIA 2002 Kft.  
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:

*Sárvár, 2020. november „.....”*

.....  
Halászné Udvardi Sarolta  
Gazdasági és Pénzügyi Iroda  
irodavezető, gazdasági vezető